

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২২ মাসের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪			কলাম-৫	কলাম-৬	কলাম-৭	কলাম-৮	কলাম-৯	
কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক	চলতি মাসের অর্জন	চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	অর্জনের বিবরণ/মন্তব্য	
							২০২২-২৩				অসাধারণ ১০০%
বিজিএফসিএল এর কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র											
[১]	জ্বালানির উৎপাদন	২৫	[১.১] কুপসমূহ হতে গ্যাস উৎপাদন	[১.১.১] উৎপাদিত গ্যাস	সমষ্টি	বিসিএফ	১৫	১৮৫	১৮.২৬	৯৩.৮২	-
			[১.২] গ্যাসের উপজাত হিসেবে কনডেনসেট উৎপাদন	[১.২.১] উৎপাদিত কনডেনসেট	সমষ্টি	মিলিয়ন লিটার	১০	১৬	১.৯৭	৯.৬৫	-
[২]	গ্যাস সংকালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত	২২	[২.১] তিতাস লোকেশন-এ তে ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন	[২.১.১] কম্প্রেসর স্থাপনকৃত (৫ইকস)	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	৭	-	-	-
				[২.১.২] স্থাপিত কম্প্রেসরের যৌথভাবে পরিচালনা শুরু	তারিখ	তারিখ	৬	৩০-০৪-২৩	-	-	-
			[২.২] তিতাস লোকেশন-ই এবং জি তে ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ	[২.২.১] ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরিত ও LC স্থাপন	তারিখ	তারিখ	৬	৩১-০৩-২৩	-	-	-
[৩]	মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৮	[৩.১] মানবসম্পদ উন্নয়ন	[৩.১.১] প্রশিক্ষিত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	৬০০	৮৬	২০২	-
				[৩.২] অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন পরিচালনা	[৩.২.১] অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন পরিচালিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৪	-	-
			[৩.৩] জনবল নিয়োগ	[৩.৩.১] লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ	তারিখ	তারিখ	২	৩১-১২-২২	২৪-০৯-২২	২৪-০৯-২২	-
				[৩.৩.২] মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্নকরণ	তারিখ	তারিখ	২	২০-০৬-২৩	-	-	-

Handwritten Signature
8/22/2022

প্রকৌঃ মোঃ বারুল মিয়া
উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)
ও ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ
পিএফ-৩৬৫, বিজিএফসিএল

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪			কলাম-৫	কলাম-৬	কলাম-৭	কলাম-৮	কলাম-৯	
কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক	চলতি মাসের অর্জন	চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	অর্জনের বিবরণ/মন্তব্য	
							২০২২-২৩				অসাধারণ ১০০%
বিজিএফসিএল এর কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র											
[৪]	জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনন, ওয়ার্কওভার ও সার্ভে কার্যক্রম	৫	[৪.১] ত্রি-মাত্রিক জরিপ	[৪.১.১] ১৪৫০ বর্গ কি. মি. এলাকায় জরিপ সম্পাদনের লক্ষ্যে ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	তারিখ	৩	৩১-০৩-২৩	-	-	-
			[৪.২] খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম	[৪.২.১] ৪টি কুপ খনন ও ৭টি কুপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনকৃত/পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত	তারিখ	তারিখ	২	৩০-০৬-২৩	-	-	-
নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন									১৯.০০		

দ্রষ্টব্য-১: ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রসার স্থাপন সংক্রান্ত অগ্রগতি (সংযুক্তি-১)।

Signature ৪/২২/২০২২

প্রকৌঃ মোঃ বাবুল মিয়া
উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)
ও ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ
পিএফ-৩৬৫, বিজিএফসিএল

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রকল্পের নামঃ তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালঃ জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্পের অর্থায়নঃ জিওবি, এডিবি ও এআইআইবি

প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগঃ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Dorsch International Consultants GmbH, Germany (Lead) in association with Dorsch Consult (India) Pvt. Ltd. (JV Partner) and LNG CONtech Ltd., Bangladesh (Sub-consultant to Dorsch Consult India Pvt. Ltd.) এর সাথে ১৪-০১-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৩১-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ রয়েছে। চুক্তির Scope of Service অনুযায়ী পরামর্শকগণের কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রকল্পের আওতায় ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগঃ

বিজিএফসিএল বোর্ড ও এডিবি'র অনুমোদনক্রমে China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited (CPP) and China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC), Joint Venture, China এর সাথে ০৫-১১-২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয় যা ২৭-০১-২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- স্কিডের উপর ইঞ্জিনসহ ৭টি কম্প্রসর ও ৭টি আফটারকুলার সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে। কম্প্রসর ও আফটারকুলার এর মধ্যে সংযোগ পাইপ নির্মাণপূর্বক ফিনিশিংয়ের কাজ চলমান আছে।
- কম্প্রসর ইঞ্জিনের ৭টি কুলার বেইজের উপর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ইঞ্জিনের সাথে কুলারের সংযোগ স্থাপনের কাজ চলমান আছে।
- কম্প্রসর শেডের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- কন্ট্রোল রুমের নির্মাণ কাজ শেষে এসি ডাক্ট ও ফ্লোর/ওয়াল-এ টাইলস স্থাপনের কাজ চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে কন্ট্রোল প্যানেল স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজসমূহ সম্পাদন করা হবে।
- ওয়ার্কশপ বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ শেষে বর্তমানে রংয়ের কাজ চলমান আছে।
- ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পানির ট্যাংকের হাইড্রো টেস্ট শেষে বর্তমানে রংয়ের কাজ চলমান আছে।
- জেনারেটর বিল্ডিং নির্মাণ শেষে বেইজের উপর ০৩টি জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ক্যাবল কানেকশন এর কাজ চলমান আছে।
- ফ্লোর স্ট্রাক স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ফ্লোর লাইন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।
- বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট এলাকায় কম্প্রসরের সংযোগ পাইপিং কাজ শুরু হয়েছে। ১৫-১২-২০২২ তারিখ হতে গ্যাস ফ্লো লাইনের সাথে কম্প্রসরের টাই-ইন স্থাপনের কাজ শুরু হবে।

বর্তমান অগ্রগতি বিবেচনায় কম্প্রসর স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন শেষে মার্চ, ২০২৩ নাগাদ টেস্টিং/প্রি-কমিশনিং/কমিশনিং শেষ হবে প্রতীয়মান।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত): আর্থিক-৭১.৯১% এবং বাস্তব-৮৬.৯৬%


04/12/2022
প্রকৌ. মোঃ আবুল কাসেম খান
প্রকল্প পরিচালক
তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে
ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন ও
উপ-মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড